



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2023	Modificado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Mayo)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4,240,000	13,791,295	1,007,181	7.3%	43,502,353							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	685,000	5,510,186	120,084	2.2%	7,005,692	58.3%		NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	300,000	300,000	0	0.0%	6,320,958	0.0%	Elaboración de TdRs	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,000	6,724,782	589,092	8.8%	21,828,270	85.7%	Adenda 1 al C-1824-2019 ADM. refrendada el 21-julio-2022. El Municipio de David concedió permiso provisional, por lo que el 29-marzo-2023, se realizó el acto de la primera palada de continuación de la obra "Construcción de la sede Provincial en Chiriquí".	SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Informe y especificaciones técnicas presentadas por la UTP, en trámite de aprobación de planos. 2. De acuerdo a recomendación de ANATI - MEF, corresponde hacer avalúos y solicitar la donación al Consejo de Gabinete, por lo que se tramita el avalúo de la CGR para presentación de solicitud de avalúo al MEF (Sede Provincial de Panamá Oeste). 3. Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR (Sede Provincial de Colón). 4. En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego, según lineamientos que plantee la Dirección Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos (Sede Provincial de Veraguas - CAIP).
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	855,000	856,327	298,004	34.8%	4,041,852	22.2%	A mayo de 2023, se han gestionado un total de nueve (9) solicitudes de compras de las cuales a la fecha ha sido recibida dos (2), lo que representa un avance físico del 22.2%.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	400,000	400,000	0	0.0%	4,305,581	50.0%	Se encuentra en trámite la adquisición de herramientas tecnológicas a las distintas oficinas de este Instituto Nacional de Estadística y Censo.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	Durante el mes de mayo, no se dio ninguna ejecución presupuestaria.